

**GŁÓWNY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO
DEPARTAMENT INSPEKCJI
I KONTROLI BUDOWLANEJ**

ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

DO
SPD

MZUK GLIWICE
WPŁYNEŁO

14-03-2025

MZUK-12166.2025

MZUK.DO.082.3.2025

**PROTOKÓŁ KONTROLI
UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DIK.401.7.2025**

Upoważnieni pracownicy Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b, 80 ust. 2 pkt 3, 81 ust. 4, 81a, 81c ust. 1, w związku z art. 61 oraz 62, 64 i 65 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), dokonali **w dniach 12-14 marca 2025 r.**, czynności kontrolnych polegających na:

- 1) sprawdzeniu dokumentów formalno-prawnych udostępnionych przez właściciela,
- 2) przeprowadzeniu oględzin w terenie związanych z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 61 oraz art. 62 Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym kontrolowanego obiektu.

Rodzaj i lokalizacja obiektu budowlanego: **Kryta pływalnia z halą widowiskowo-sportową ul. Warszawska 35, Gliwice.**

Właściciel: Gmina Gliwice.

Zarządca: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

Adres do korespondencji: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

KONTROLUJĄCY:

1. Kazimiera Ochnio – ekspert nadzoru budowlanego, upoważnienie nr 9/25
2. Paulina Stefanik – specjalista, upoważnienie nr 11/25

KONTROLA PRZEPROWADZONA W OBECNOŚCI:

a) Przedstawiciel zarządcy:

1. Jędrzej Kosz – Kierownik Krytej Pływalni Delfin.

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI USTALONO, CO NASTĘPUJE:

I. USTALENIA KONTROLNE

A. Podstawowe dane o obiekcie

1. Rok budowy: **2002 r.** (spisano z książki obiektu budowlanego)
2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: (spisano z książki obiektu budowlanego)
Budynek wolnostojący, podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe. Ściany nośne piwnic żelbetowe, ściany nośne nadziemne murowane z cegły pełnej, ściany działowe murowane z cegły pełnej. Stropy nad piwnicą i wyższymi kondygnacjami żel betowe. Dach wsparty na słupach żelbetowych. Dach nad halą basenową o konstrukcji

Uk Oe

drewnianej - dźwigary drewniane. Dach nad salą widowiskową o konstrukcji stalowej „kratownicy” Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

Hala:

pow. zabudowy: 917,10 m²,

pow. użytkowa: 1110,70 m²,

kubatura: 8907,70 m³.

Basen:

pow. zabudowy: 1700,50 m²,

pow. użytkowa: 3492,60 m²,

kubatura: 22 314,01 m³.

Obiekt wyposażony w instalację: elektryczną, teletechniczną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wentylację grawitacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację uzdatniania wody basenowej, instalacja wodociągowa.

B. Dokumenty formalno-prawne związane z utrzymaniem obiektu budowlanego

1. Książka obiektu budowlanego: JEST/BRAK

(art. 64 Prawa budowlanego)

założona dnia: 8 listopada 2002 r. przez Zbigniewa Tesarczyka

Rzetelność prowadzenia książki obiektu budowlanego:

- wpis dotyczący osoby upoważnionej do dokonywania wpisów ☒ **jest** ☐ **brak**
- posiadanie planu sytuacyjnego: ☒ **jest plan** ☐ **brak planu**
- określenie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia oraz ich odcięcia
☐ miejsca zostały określone ☒ miejsca nie zostały określone
☐ nie określono wszystkich miejsc
- aktualność dokonywanych wpisów: ☒ **tak** ☐ **nie**
- adnotacje o wykonaniu zaleceń wynikających z kontroli okresowych:
☒ **są** ☐ **brak**

2. Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego:

2.1. kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu:

a) ostatnia kontrola z dnia: **29 listopada 2024 r.**

b) dokonana przez: **mgr inż. Zbigniewa Tesarczyka** – przedstawiono kserokopię stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Nr 604/ 84 z 14 listopada 1984 r. wydane przez Głównego Architekta Wojewódzkiego w Katowicach do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr SKL/BO/2041/04. Zaświadczenie ważne do 31.12. 2025 r.

c) wniesione uwagi:

SA/NIE

- belki żelbetowe w podbaseniu silnie skorodowane, konieczna ich wymiana lub wzmocnienie belkami stalowymi.

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

TAK/NIE

e) protokół zawiera wszystkie dane, o których mowa w art. 62a ust. 2 i ust. 3, tj.:	
datę przeprowadzenia kontroli	TAK/NIE
imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis	TAK/NIE/ CZĘŚCIOWO Nie wpisano specjalności
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego	TAK/NIE
określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację	TAK/NIE
zakres kontroli	TAK/NIE Wpisano kontrolę raz na rok
ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone	TAK/NIE
zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, tj. czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania	TAK/NIE Nie wskazano terminu wykonania
metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów	TAK/NIE
zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli	TAK/NIE

- f) data przeprowadzenia poprzedniej kontroli okresowej, wykonanej w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane: 31 maja 2004 r.

Inne uwagi dotyczące kontroli:
w protokole kontroli okresowej w części II. Kanalizacja i instalacje wewnętrzne dokonano wpisu: *drożne, sprawne, szczelne*.

2.2. kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.

2.3. kontrola stanu technicznego instalacji gazowych

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje gazowe.

2.4. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

a) ostatnia kontrola z dnia: 30 stycznia 2025 r.

b) dokonana przez: Jacka Związka nr kw. 10634

c) wniesione uwagi:	SA/NIE MA
d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli: nie było zaleceń w protokole kontroli	TAK/NIE
e) protokół zawiera wszystkie dane, o których mowa w art. 62a ust. 2 i ust. 3, tj.: datę przeprowadzenia kontroli	TAK/NIE
imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis	TAK/NIE
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego	TAK/NIE
określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację	TAK/NIE
zakres kontroli	TAK/NIE
ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone	TAK/NIE Brak zaleceń
zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, tj. czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania	TAK/NIE Brak zaleceń
metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów	TAK/NIE
zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli	TAK/NIE

Inne uwagi dotyczące kontroli lub protokołu z kontroli okresowej:

Protokół stanowi wydruk z systemu CEEB, w tym protokole nie ma możliwości określenia metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów.

Nie przedłożono protokołu kontroli do 30 listopada 2024 r.

- f) data przeprowadzenia poprzedniej kontroli okresowej, wykonanej w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego: 15 stycznia 2024 r.

2.5. kontrola stanu technicznego wentylacji mechanicznej

Nie przedłożono protokołu kontroli.

Upoważniony Przedstawiciel dzierżawcy przedłożył protokół, który jest protokołem konserwacji i wyjaśnił, że w jego przekonaniu i firmy zewnętrznej wykonującej ten przegląd to był protokół sporządzony z zgodnie Prawem budowlanym.

.....

3. Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego:

3.1. kontrola w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:

a) ostatnia kontrola z dnia: **21 października 2022 r.**

b) dokonana przez: **mgr inż. Zbigniewa Tesarczyka** – przedstawiono kserokopię stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Nr 604/ 84 z 14 listopada 1984 r. wydane przez Głównego Architekta Wojewódzkiego w Katowicach do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzona na stronie internetowej PIIB.

d) wniesione uwagi:

~~SA~~/NIE

f) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

~~TAK~~/NIE

nie było zaleceń w protokole

e) protokół zawiera wszystkie dane, o których mowa w art. 62a ust. 2 i ust. 3, tj.:

datę przeprowadzenia kontroli

~~TAK~~/NIE

imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis

~~TAK~~/NIE/
CZEŚCIOWO
Nie wpisano
specjalności

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego

~~TAK~~/NIE

określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację

~~TAK~~/NIE

zakres kontroli

~~TAK~~/NIE
Przytoczono
podstawę
prawną art.
62.1,1a,1b,1c
oraz 64.1.3

ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone

~~TAK~~/NIE
Nie wskazano
nieprawidłowości

zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, tj. czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania

~~TAK~~/NIE
Nie wskazano
nieprawidłowości

metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów

~~TAK~~/NIE

zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli ~~TAK/NIE~~

Inne uwagi dotyczące kontroli:

Protokół zawiera zapis: *kanalizacja drożna, szczelna, instalacje wewnętrzne sprawna.*

3.2. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów:

a) ostatnia kontrola z dnia: **luty 2025 r.**

b) dokonana przez: **Jacka Bogatko**

przedłożono kserokopie świadectw kwalifikacyjnych Nr E1/719/01675/24

Nr D1/719/01676/24 do wykonywania pracy na stanowisku eksplantacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym. Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie pkt 2); 7); 10) do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r.

Świadectwa ważne do 11 lutego 2029 r.

c) wniesione uwagi: ~~SA/NIE MA~~

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli: ~~TAK/NIE~~

Nie było uwag w protokole kontroli

e) protokół zawiera wszystkie dane, o których mowa w art. 62a ust. 2 i ust. 3, tj datę przeprowadzenia kontroli ~~TAK/NIE~~

imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis ~~TAK/NIE~~

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego ~~TAK/NIE~~

określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację ~~TAK/NIE~~

zakres kontroli ~~TAK/NIE~~

ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone ~~TAK/NIE~~
Nie było nieprawidłowości

zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, tj. czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania ~~TAK/NIE~~
Nie było zaleceń

metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów ~~TAK/NIE~~

zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli ~~TAK/NIE~~

4. Wykonanie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego:

Przedstawiciele Dzierżawcy wyjaśnili, że nie występowały czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt.

.....


5. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 70 Prawa budowlanego (za okres ostatnich 5 lat):

- a) zachodziły przesłanki wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatrucia gazem

TAK/NIE

Cz. C. Oględziny obiektu:

1. Ustalenia dotyczące istniejącego stanu technicznego obiektu

Budynek czterokondygnacyjny: poziomy: - 1, O, 1, 2.

W trakcie czynności kontrolnych oględzinom poddano elementy terenu zagospodarowania terenu oraz kontrolowany obiekt. Teren częściowo ogrodzony. Na terenie działki zlokalizowany jest parking ogólnodostępny. Wejście do obiektu znajduje się od ul. Warszawskiej. Wejście do budynku na poziomie „O” przez dwoje dwuskrzydłowe drzwi, zewnętrzne o szer. ok. 1,00 m, wewnętrzne 0,91 m.

Na poziomie „O” dźwig osobowy dla korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

Poziom „- 1”: podbasenie

Znajdują się pomieszczenia: warsztat, magazyn podręczny, węzeł cieplny, wentylatorownia: 3 centrale wentylacyjne TK-1, TK-2, TK-3, 1 znajduje się na zewnątrz, rozdzielnia zasilania, pomieszczenie socjalne, centrale wentylacyjne: TK-4, TK-5, TK-7 znajdujące się w podbaseniu, sterownia, pomieszczenie magazynu chemikaliów, w której znajduje się chlor i kwas siarkowy, pomieszczenie, w którym znajduje się siarczan glinu (koagulant), pomieszczenie, w którym znajduje się winda towarowa oraz wyjście schodami na zewnątrz, pomieszczenie podbasenia, w którym znajdują się 4 filtry ciśnieniowe ze złożem filtracyjnym, centrala wentylacyjna TK-6, zbiorniki wyrównawcze 2 obiegów wody, sterownia główna technologii basenowej.

Poziom „O”:

Sala gimnastyczna. Szatnie damska, męska, prysznice, łazienki w tym dla osób dla korzystania przez osoby z niepełnosprawnością, punkt ambulatoryjny, niecki basenowe, brodzik, 2 sztuki jacuzzi, wieża z dwoma zjeżdżalniami oraz wyjścia ewakuacyjne z basenu.

Poziom „I”:

Znajdują się 2 pomieszczenia biurowe, solarium, pomieszczenie socjalne, 2 pomieszczenia techniczne, sauna, widownia.

Poziom „II”:

Sala fitness i pomieszczenia socjalne.

Nie dokonano pomiaru przepływu powietrza przy wlocie do kratki wentylacyjnej.

Przedstawiciel zarządcy wyjaśnił, że kratki wentylacyjne są zamknięte z uwagi na funkcjonującą wentylację mechaniczną.

.....


Na poziomie „- 1” przy schodach – zawilgocona ściana.
Przedstawiciel Zarządcy wyjaśnił, że zawilgocenie powstaje w czasie dużych opadów deszczu skutkujących podwyższenia stanu wód gruntowych.



2. Ustalenia w zakresie zapewnienia warunków do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

2.1. W zakresie dojść, dojazdów i wejść do obiektu:

Wejście do obiektu przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o szer. ok. 1,00 m, wewnętrzne dwuskrzydłowe o szer. 0,91 m z progiem ok. 4 cm. Obiekt wyposażony w pochylnię dla niepełnosprawnych. Nawierzchnia pochylni wykonana z kostki brukowej, trzybiegowa (długość ok. 7,12 m, 5,47 m, 7,17 m) o szerokości płaszczyzny ruchu ok. 1,25 m, dwie poręcze, pierwsza na wysokości ok. 0,69 m, druga na wysokości ok. 0,90 m. Powierzchnie spoczników 1,5 x 2,79 m, 1,50 x 2,83 m, wejście z pochylni do obiektu nieograniczone. Wjazd na pochylnię nieograniczony.

2.2. W zakresie miejsc postojowych:

Najbliższe miejsce postojowe o wymiarach ok. 3,45 x 4,90 m przystosowane dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na parkingu przy ulicy Warszawskiej. Wyznaczone miejsce postojowe oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Od miejsca postojowego do obiektu prowadzi chodnik z kostki brukowej.

2.3. W zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

Przed wejście do niecki basenowej znajduje się łazienka do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Drzwi do łazienki o szer. ok. 0,85 m, otwierają się na zewnątrz, oznaczone piktogramem. Przestrzeń manewrowa ok. 1,76 m (od umywalki do ściany) x ok. 1,70 m (od miski ustępowej do drzwi wejściowych). Umywalka umocowana na wysokości ok. 0,85 m. Przy umywalce zamontowano jedną poręcz, krótką wylewkę. Przy muszli ustępowej do ściany przymocowano jeden uchwyt, ruchomy na wys. ok. 0,50 m, przy niecce basenowej znajduje się wózek do przemieszczania osoby z niepełnosprawnością. Na poziomie „I” znajduje się łazienka przystosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością. Drzwi do łazienki o szer. ok. 1,00 m, otwierają się na zewnątrz, oznaczone piktogramem. Przestrzeń manewrowa ok. 1,60 m (od umywalki do ściany) x ok. 1,53 m (od miski ustępowej do drzwi wejściowych). Umywalka umocowana na wysokości ok. 0,84 m. Przy umywalce zamontowano jedną poręcz. Muszla ustępowa zamontowana na wys. ok. 0,42 m, do ściany przymocowano jeden uchwyt ruchomy.

2.4. Dźwig osobowy:

Przestrzeń manewrowa 0,90 m x 1,40 m. Na drzwiach umieszczony piktogram. Przycisk przyzywowy na wys. ok. 1,16 m., poręcz na wys. ok. 0,93 m.

Na potrzeby czynności kontrolnych posługiwano się urządzeniem pomiarowym (miernik laserowy Leica DISTO™)

Szczegóły wg dokumentacji fotograficznej załącznik nr 1.

II. INNE ISTOTNE USTALENIA:

Przedłożono:

1. Kserokopię decyzji Prezydenta Miasta Nr BU-7366/25/2002 z 18 marca 2002 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie krytej pływalni i widowiskowo-sportowej wraz z przyłączanymi energią, elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2. Przedłożono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną w kwietniu 2022 r. przez Technika Pożarnictwa Asp. Sztab. Rajnold Cencarek.



3. Projekt budowlany krytej pływalni z zapleczem i salą sportowo-widowiskową wykonany w 2000 r.
4. Decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 9 stycznia 2025 r. - dźwig o nr ew. N3107001047, nr fabryczny 218870.
5. Decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 11 października 2024 r. - dźwig o nr ew. N3107001720, nr fabryczny 80739.
6. Przedłożono decyzję Prezydenta Miasta Gliwice nr 7351/683/2000 z 14 sierpnia 2000 r. zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę krytej pływalni z zapleczem i salą sportowo-widowiskową.

III. NAŁOŻONE GRZYWNY W DRODZE MANDATU KARNEGO

W wyniku dokonanych ustaleń, po uprzednim:

- okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego,
- pouczeniu o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy - § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. *w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego* (Dz.U. z 2017 r. poz. 613 z późn. zm.),

na podstawie art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego został nałożony na Panią Renatę Caban mandat karny, w wysokości 300 złotych.

Mandat został przyjęty.

IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Upoważnienie Pana Jędrzeja Kosz do reprezentowania podczas kontroli.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie działalności kontrolnej podpisana przez Pana Jędrzeja Kosz.
4. Kserokopia protokołu okresowej kontroli stanu technicznego obiektu 1 /11/2024 z 29 listopada 2024 r.
5. Kserokopia okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzonego co najmniej raz na 5 lat nr 2/2022 z 21 października 2022 r.

Protokół został odczytany i podpisany:

KONTROLUJĄCY:

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDCY:

1. 

1. 

2. 

Gliwice, dnia 14 marca 2025 r.

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.



Protokół bez załączników otrzymał:

Jędrzej Kosz – Kierownik Krytej Pływalni Delfin

Jędrzej Kosz
.....
14.03.2025r.

Protokół z załącznikami otrzymał:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gliwicach

.....

