

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć Państwowego Inspektora Sanitarnego

MZUK. 09.092.20.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 205/1207/NS/ZNS/22/526/334

DBH / 04.10.2022
TU / [signature]

MZUK GLIWICE
WPRZYNEŁO

30-09-2022

Gliwice, dn. 16.09.2022 r.
(miejscowość, data)

MZUK 36 880 - 2022

przeprowadzonej przez: (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Magdalena Dziech NS/ZNS, nr up. SSP/0131/11/22

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 3 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

(pełna nazwa/ adres/ telefon/ faks/ poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Budynek biurowo-warsztatowy z częścią socjalną

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

(pełna nazwa/ adres/ telefon/ faks/ poczta elektroniczna/ rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

(imię i nazwisko/ pełna nazwa/ inwestor/ organ założycielski/ w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

(adres zamieszkania/ siedziby/ w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/ telefon/ faks/ poczta elektroniczna)

4. NIP/ Regon/ PKD - odpowiednio

NIP: 6310112268

5. Osoba Kierująca Podmiotem Kontrolowanym:

Tadeusz Mazur - Dyrektor

(imię i nazwisko/ stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

nie dotyczy

(imię i nazwisko/ stanowisko/ dane upoważniającego/ data wydania upoważnienia)

7. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę*:

Maciej Bułka – specjalista ds. BHP

(imię i nazwisko/ stanowisko/ inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.09.2022 r. godz. 14:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:
nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia*:
nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 16.09.2022 r. godz. 14:45
5. Czas kontroli obszaru, w który stwierdzono nieprawidłowości*:
nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Przeprowadzenie oględzin budynku biurowo-warsztatowego z częścią socjalną przy ul. Strzelców Bytomskich 25 w Gliwicach w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli (nazwa wyposażenia/ nr identyfikacyjny)*:
nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - numer i nazwa protokołu/ów*:
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*: nie dotyczy
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej z dnia 12.07.2022 r.
 - Sprawozdanie z badań wody nr L/BŚ-280/1/1/22/S z dnia 05.08.2022 r.
11. Dokumenty oceniane podczas kontroli:
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i adaptacji istniejącego budynku na budynek gospodarczy w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c, opracowany przez mgr inż. arch. A. Romanowska-Tarczyńska
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
 - Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr 1011/2021 z dnia 18.08.2021 r.
 - Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy z dnia 15.07.2022 r.
 - Protokół pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej z dnia 12.07.2022 r.
 - Sprawozdanie z badań wody nr L/BŚ-280/1/1/22/S z dnia 05.08.2022 r.
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli nr*:
nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie (stan formalno-prawny/ nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli):
nie dotyczy
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/ obiektu, stanu sanitarno-higienicznego*:

W dniu 16.09.2022 r. na wniosek Strony przeprowadzono oględziny budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Strzelców Bytomskich 25 c w Gliwicach.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego z zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych panią Ewę Hajduk.

Przedmiotowy budynek o powierzchni 690,85 m² jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, posiadającym dwa wejścia (główne prowadzi przez wiatrołap). Budynek podzielono na dwie części - biurową i warsztatową. W biurowej części zostały wydzielone trzy biura, pomieszczenie socjalne (wyposażone w umywalkę i zlewozmywak), toaleta ogólnodostępna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie porządkowe (wyposażone w umywalkę i zlew gospodarczy) oraz pomieszczenia techniczne. W części warsztatowej znajduje się szatnia, umywalnia (wyposażona w 10 natrysków i 4 umywalki), sanitariaty (wyposażone w 4 kabiny wc, 3 pisuary i 1 umywalkę), pokój socjalny pracowników (wyposażony w umywalkę i zlewozmywak) oraz stolarnia, malarnia, suszarnia, warsztat ślusarski z magazynem podręcznym i warsztat elektryczny z magazynem podręcznym (wszystkie wyposażone w umywalki).

Do wszystkich przyborów sanitarnych została doprowadzona zimna i ciepła woda, ściany w obrębie punktów wodnych oraz w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały zabezpieczone przez działaniem wilgoci.

W budynku zapewniono wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. W pomieszczeniach sanitarnych części warsztatowej, tj. szatni, umywalni i toaletach zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą wspólnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z krzyżowym wymiennikiem ciepła. W toaletach, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych oraz pomocniczych części biurowej zaprojektowano indywidualne układy wentylacji wywiewnej mechanicznej realizowane za pomocą wentylatora łazienkowego wprowadzonego do kanału wentylacji grawitacyjnej lub wyprowadzone na zewnątrz do wyrzutni ściennej. W warsztacie ślusarskim i warsztacie elektrycznym oraz malarni, suszarni i stolarni zaprojektowano po dwa wentylatory montowane na kanały wentylacji grawitacyjnej. W stolarni nad stanowiskami roboczymi mieszczą się odciągi miejscowe w obiegu zamkniętym. Nawiew świeżego powietrza realizowany jest poprzez nawiewniki okienne.

Na stanowiskach stałej pracy zapewniono oświetlenie dzienne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że lokal spełnia wymagania sanitarne do prowadzenia działalności w przewidzianym zakresie.

Protokół kontroli nr 205/1207/NS/ZNS/22/526/334

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/ dziennika budowy**:

2. ~~Wniesiono~~/ nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/ nie naniesiono**:

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - - - nie nałożono/ ~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na: - - - - w wysokości - - - - słownie - - - - (nr mandatu karnego) - - - - (podstawa prawna) - - - -.

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - - - - z dnia - - - -
- - - wydane przez - - - - (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej):
nie dotyczy

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa ~~skorzystała~~/ nie skorzystała**:
nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko/ adres):
nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ ~~nie zapoznano się~~**.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:

STARSZY INSPEKTOR
G. BH. I P. POZ


.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/
pieczęć imienna/ pieczęć podmiotu)

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
PSSE Gliwice

mgr inż. Magdalena Dziech

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 30.09.2022

STARSZY INSPEKTOR
ds. BHP i PPOŻ

Maciej Bułka

...
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/ ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II. 13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

